

Implementatie van het drinkbaar water programma

Oktober 2002, begin van de implementatie van het programma:


- Discussie over de noodzaak van een participatieve oplossing voor het kantonaal beheer van drinkbaar water.
- Verduidelijking van de rol van de verschillende actoren binnen het programma.
- Tegelijkertijd voert Protos een studie uit om het drinkbaar water systeem van Susudel te herstellen.

Eerste fase: start eind 2002

- Concretiseren van de samenwerking tussen en mede-verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als de lokale drinkwaterbeheren. Aanzet in de gemeenteraad tot de institutionalisering van de co-participatie van de gebruikers in het beheer van de drinkbaar water sector. (M-A-P-C).
- ✓ Rehabilitatie van het drinkbaar water systeem van Susudel. Overeenkomst tussen Susudel-Gemeente-Protos/Cedir. Technische en socio-organisatorische begeleiding van M-P-C (sociale ingenieur: duurzame, verantwoordelijkheid, deelname, solidariteit, geslachtsgelijkheid).

Tweede Fase: start juli 2003

- M-P-C maakt een inventaris op van alle systemen uit het kanton Oña met het oog op het definiëren van een Masterplan: een hulpmiddel om op alle gemeenschappen te kunnen bedienen aan de hand van een globale planning.
- Men komt een priorizatie overeen met de gemeente en de lokale drinkwaterbeheren voor de uitvoering van het Masterplan (M-A-P-C).
- Verderzetting van de technische en socio-organisatorische begeleiding in Susudel tijdens de constructie van een parochiaal centrum-systeem (M-P-C).

- 
- De reflectie over het vormen van een overkoepelende structuur wordt samen met de lokale drinkwaterbeheren, het gemeentebestuur en instituties (gezondheidscentrum, onderwijs, het parochiaal bestuur van Susudel, MIDUVI, Staatsbank, etc) verdergezet met behulp van workshops. Er wordt een eerste reeks akkoorden bereikt (M-A-P-C).
 - Begeleiding van de lokale drinkwaterbeheren bij het geven van feedback aan de gebruikers van de verschillende gemeenschappen (M-A-P-C).

Masterplan: Inventaris

- Tijdens de eerste fase van het programma (2002) worden alle gemeenschappen bezocht: vergadering over identificatie van de problemen gerelacioneerd met drinkbaar water, informatie over de verdeling, participatieve diagnose.
- Het rest van de nodige informatie wordt via een nieuwe reeks bezoeken aan de 10 rurale gemeenschappen verzameld: topografische gegevensverzameling (GPS), probleemdefinitie, voorstellen van mogelijke oplossingen, voorlopige schatting.

Resultaten van de Inventaris

Systeem	Interventie	Aantal Families	Kostenraming
Bayanal-Rambran	Constructie	13	Geen onmiddellijke interesse.
Cuscudoma	Rehabilitatie	61	6.500
Hornillos-Cuchipirco	Constructie	20	11.300
Ingapirca	Gedeeltelijke rehabilitatie	28 + 17	20.000
Morasloma	Rehabilitatie	84	2.700
Paredones	Rehabilitatie	97	3.400

Pullicanga	Rehabilitatie	28	12.600
Rodeo- Oñazhapa-Las Conchas-Baijón	Rehabilitatie	100	1.600
Susudel	Rehabilitatie	352	50.000
Sanglia	Rehabilitatie	25	2.500
Tamboloma	Rehabilitatie	38	3800
Totaal		863	50000 + 64.000

Begroting van de investeringen 2003-2004

- Gemeente Oña: 10000 + 7500
- Gemeente Saraguro: 10000?
- Gemeente Bierbeek: 20000 + ?
- Protos-Cedir: 7500 + 22000
- Gemeenschappen in contanten: te definiëren (bvb. Susudel en Ingapirca: 14 \$US/fam)
- Gemeenschappen in arbeid: te berekenen volgens de ontwerpen (voor Susudel was dit 18.000 \$US)

* Het gemeentebestuur van Oña (met steun van Bierbeek?) en Protos-Cedir verbinden zich tot de volledige uitvoering van het Masterplan.

Consensus over de Prioriteiten

- In aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de drinkwaterbeheren, het gemeentebestuur en A-P-C worden verschillende prioriteitscriteria opgesteld:
- Dringendheid van het drinkbaar water: nieuw systeem of uitbereiding (gewicht van 20 op een totaal van 70)
- Legalisatie van de bron (10)
- Kwaliteit van het water (7)
- Dringendheid van de reparatie: hoeveel aantal uren per dag is er water (18)
- Bereidheid van de mensen om samen te werken. Organizational niveau (15)

Resultaat van de priorisatie

- Ingapirca-San José-Santa Rosa-Zapotepamba
- Hornillos y Pullicanga
- Cuzcudoma
- Paredones
- Tamboloma
- Sanglia
- Morasloma
- Rodeo-Oñazhapa-Las Cochas-Baijón

- De ploeg van Protos-Cedir in nauwe samenwerking en coördinatie met het gemeentebestuur (sociale promotor) is begonnen met de participatieve diagnose en het ontwerp van een voorstel voor Ingapirca y Pullicanga.

Akkoorden-voorstellen tussen drinkwaterraden en het gemeentebestuur.

- Functies van de overkoepelende structuur:
- Preventieve administratieve en technische routine-matige opvolging.
- Raadgeving bij gevallen die de interne capaciteiten van de drinkwaterraden overstijgen.
- Permanente opleiding.
- Steun bij onderhoud en bediening via een magazijn met vervangstukken.

Gemeentelijke personeelsmiddelen

(vergroten van de efficiëntie van het huidige personeelsbestand)

- **Technicus: 80 dagen/jaar.**
Routine opvolging en noodgevallen.
- **Sociale Promotor/e : 80 dagen/jaar.**
Routine opvolging en op aanvraag.
- **Ingenieur: 10 dagen/jaar.**
Technische raadgeving bij noodgevallen.

Bijkomende middelen:

Menselijke Fysieke/Materialen

- Magazijnier: 1 dag per week (zondag 9u-12u)
 - * Zou kunnen betaald worden met de bijdrage van de drinkwaterraden.
- 0.10\$ per familie per maand?
- % van de interne inningen?
- Magazijn: locatie.
- * Kan gedeeld worden mh gemeentelijk magazijn.
- Mobilisatiekosten (moto) en kosten voor een kantoor gedekt door de gemeente.
- Kantoor vd structuur.
- * Mits een kleine investering, biedt het gemeentebestuur een kleine ruimte aan in het nieuwe gebouw.


Het leiding van de structuur

- Men denkt aan een gemengd bestuur:
drinkwerraden en gemeente
- functie: de activiteiten van de structuur te plannen en hun uitvoering op te volgen.

De volgende stappen door consensus

- Onderhandeling van elke drinkwatteraad met hun achterban over een economische bijdrage.
- Installeren van een klein kantoor in het nieuwe gebouw van de gemeente.
- Reorganisatie van het gemeentelijke magazijn om de ruimte te delen met het magazijn van de structuur.
- Steun van de gemeente bij het zoeken naar een legale vorm die de “structuur” beschermt: bvb consortium van drinkwatteraden, comité van drinkwatteraden, etc.

- Goedkeuring door het schepencollege van het voorstel om de opvolging via het personeel van de gemeente te laten verlopen.
- Voorbereiding van een intern reglement van de structuur door een gemengde commissie (gemeente en drinkwaterraden).
- Analyse van het voorstel om het centrum van Oña op te nemen in de structuur als een nieuwe drinkwaterraad.
- Uitrusting van het magazijn.



Organizaties en gemeentebestuur
werken gezamenlijk rond het thema
water,
voortbouwend op een organisatorische
versterking,
hun eigen proces en lot in handen
nemend.